



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
อำเภอลำไทรทาบ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่มอาโอง (หมู่ที่ ๑)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	จ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙	√	-	-	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่ไปทิศตะวันออกบ้านดู่ (หมู่ที่ ๑)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร	๑๘๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘ -ม.ค. ๖๙	√	-	-	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโคก (หมู่ที่ ๒) ถึงถนนสายบ้านดู่ไปบ้านอียอ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๙	√	-	-	๒๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลางหมู่บ้านต่อจากสายเดิม (คุ่มจิงเอ็ด) (หมู่ที่ ๓)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๙	√	-	-	๒๙๖,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาเทิง จากวัดบ้านนาเทิง ไปคลองอีสานเขียว (หมู่ที่ ๔)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๑ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทิศ ตะวันออกบ้าน พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากสาม แยกไปบ้านนายบัญชา บ้าน พอก (หมู่ที่ ๖)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร	๑๗๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มใต้ ต่อจากถนนเดิมไป บ้านคู่ (หมู่ที่ ๖)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร	๑๒๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองพญา (หมู่ที่ ๗)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพา สุขเมือง ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีราชา (หมู่ที่ ๘)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปหนองสำโรง (หมู่ที่ ๙)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๑ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐		

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก จากคลองอีสานเขียว บ้านห้วยทุ่ง (หมู่ที่ ๙) คลองอีสานเขียว บ้านขนวน (หมู่ที่ ๓)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๔๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ - บ้านเปือย ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๓๐๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลประดู่ ๑๐ หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านตำบลประดู่ หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลประดู่จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านดู่ ๒. โรงเรียนบ้านขนวน ๓. โรงเรียนบ้านหนองพญา ๔. โรงเรียนบ้านศรีราชา	๓๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๘	√	-	-	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศพด.ตำบลประดู่ ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	√	-	๒๕๑,๖๕๕	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลประดู่ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านคู ๒. โรงเรียนบ้านชนวน ๓. โรงเรียนบ้านหนองพญา ๔. โรงเรียนบ้านศรีราชา	๒,๗๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	√	-	๑,๑๘๘,๑๐๐	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดสุรินทร์	อุดหนุนกาชาดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านในเขตตำบลประดู่ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลประดู่	๔๕,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๙	√	-		๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลประดู่	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙	-	-	√	๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประตู อำเภอสำโรงท่าบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค. - ๖๙	√	-	-	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. - ๓ เม.ย.๖๙	√	-	-	๕,๑๑๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√	-	-	๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่อปการจังหวัดสุรินทร์ (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√	-	-	๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา (ทำบุญช่วงเทศกาล)	จัดกิจกรรมแห่เทียนในวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	-	-	√	๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการลอยกระทง	จัดกิจกรรมในวันลอยกระทงในตำบลประดู่	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	-	-	√	๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอบรมคุณธรรม จริยธรรม	สนับสนุนการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านดู่ ๒. โรงเรียนบ้านขวน ๓. โรงเรียนบ้านหนองพญา ๔. โรงเรียนบ้านศรีราชา	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลประดู่	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดภายในตำบลประดู่	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-เม.ย. ๖๙	-	-	√	๐	กองการศึกษา	